



## **Procès Verbal de la réunion du 14 /03/2011**

**Présents** Monsieur SEDENA Président, Madame JANTZEN Provisoire, Monsieur REMOND Trésorier,  
Monsieur DUPUY Secrétaire

**Ordre du jour** : Point sur la situation actuelle (travaux et situation financière) et questions diverses

### **Travaux**

L'appel d'offre, relatif à la réalisation du plateau sportif, s'est révélé infructueux. Une seule entreprise a répondu et a proposé un prix trop élevé (près de 3 fois l'enveloppe prévue). Il a donc été décidé de scinder les travaux en 2 tranches. Une tranche concernera la réalisation des installations découvertes (piste d'athlétisme et aire de lancer), une deuxième tranche concernera les installations couvertes, dont le cahier des charges sera revu, de façon à rentrer dans l'enveloppe. Échéancier probable : 9 entreprises ont été contactées et les travaux devraient être achevés pour septembre 2011.

S'agissant de l'extension du lycée, l'avant projet définitif sera rendu entre mi avril et mi mai, le début des travaux devant intervenir fin 2011 début 2012. Échéancier probable : rentrée 2014

### **Démarches auprès des donateurs**

Des relances ont été effectuées auprès de anciens donateurs et de nouveaux donateurs ont été contactés (Société Générale, Tasiast, SNIM).

Monsieur Sedena et Madame Jantzen se chargeront d'établir des contacts avec de nouveaux donateurs potentiels

### **Situation financière**

A ce jour et après intégration de 2 versements en instance (TOTAL et BCI), 79.2 Millions d'UM sont disponibles, repartis comme suit :

- 78,65 Millions placés
- 1,128 Million sur le compte courant

Derniers donateurs enregistrés.

Groupe WEFA =3, 79 Millions UM, Ambassadeur de la Gambie=50000 UM, BCI =1 Million UM ,TOTAL=1 Million UM.

Les questions relatives à l'attribution des bourses seront étudiées au mois de Mai

En l'absence de questions diverses, la séance est levée a 11 H 45.

Le Secrétaire : Regis Dupuy